

RIF.	MIS	COM.	INT	BANDO	CUP	PROGETTO	FONDI COM.	DATA PARTECIPAZIONE	PROVV. MINISTERIALE	IMPORTO FINANZIATO	STATO ATTUALE	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI SCADENZE PNRR.
20/20	M. 2	C. 4	I.2.2	INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DIMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	J57H20001040001	Manut. Straord.Sicurezza Strade Marina - Legge di Bilancio L. 145/2018		21/08/2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 900.000,00	CANTIERE INIZIATO	INIZIO LAVORI 29/12/2022 18/10/2024
20/21	M. 2	C. 4	I.2.2	INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DIMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	J57H20001050001	Manut. Straord.Sicurezza Strade Centro Abitato - Legge di Bilancio L. 145/2018		21/08/2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 900.000,00	CANTIERE INIZIATO	INIZIO LAVORI 09/01/2022 18/01/2024
20/22	M. 2	C. 4	I.2.2	INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DIMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	J57H20001060001	Manut. Straord.Sicurezza Strade Periferie - Legge di Bilancio L. 145/2018		21/08/2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 764.500,00	CANTIERE INIZIATO	INIZIO LAVORI 29/01/2022 25/09/2024
4/20	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2020	J5212000050001	CENTRO CULTURALE ALDO MORO ED EX CASERMA VIA ISTRONIA CORSO GARIBALDI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI CENTRO CULTURALE ED EX CASERMA		2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 130.000,00	CONCLUSO	FINE LAVORI 09/11/2020
9/21	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2021	J59J21005390001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - CENTRO CULTURALE - 2° LOTTO + PISTA CICLABILE RIONE MARINA TERRITORIO COMUNALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - CENTRO CULTURALE - 2° LOTTO + PISTA CICLABILE RIONE MARINA		2021	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 260.000,00	CONCLUSO	FINE LAVORI 29/12/2021
6/22	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2022	J57H22000530006	SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - BIKE SHARING E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE ZONA MARINA. Fin. Ministero dell'Interno - DM. 30.01.2020 - Annualità 2022		2022	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 130.000,00	CONCLUSO	FINE LAVORI 02/08/2022
1/23	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2023 -160-DEL 27/12/2020	J54J22000860006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO UFFICIO TECNICO PIAZZA S. VITALE 1° MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO UFFICIO TECNICO		2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 130.000,00	CONCLUSO	AGG. DEI LAVORI 26/06/2023 INIZIO LAVORI 13/07/2023 CONCLUSIONE LAVORI 11/10/2023 COLLAUDO 09/11/2023
1/24	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2024 -160-DEL 27/12/2020	J54H22001120006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO CENTRO URBANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO		2024	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 130.000,00	AVVIATO	AGG. DEI LAVORI INIZIO LAVORI 01/09/2024 CONCLUSIONE LAVORI COLLAUDO 12/12/2024
8/21	M. 5	C. 2	I.2.1	RIGENERAZIONE URBANA	J58I21000090001	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO LUNGOMARE RIONE MARINA - III° LOTTO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER IL RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGETICI		01/06/2021	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 5.000.000,00	AVVIATO	AFFIDAMENTO LAVORI 30/07/2023 1 SAL 30/09/2024 COLLAUDO 31/03/2026
15/22	M. 5	C. 3	I.1.1	MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -	J52F22000350006	LAVORI ED ACQUISTO FORNITURE PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA SOCIALE TEATRO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN SALVO AL FINE DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI		12/04/2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 2.000.000,00	AVVIATO	COLLAUDO 31/12/2025 30/06/2025
7/21	M. 4	C. 1	I.1.1	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	J55F21001010005	CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA DELL'EDIFICIO PUBBLICO DI VIA TOTI CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE	€ 150.000,00	05/02/2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 2.850.000,00	AVVIATO	AGG. DEI LAVORI 31/05/2023 AGG. DEI LAVORI 30/01/2023 CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2025 COLLAUDO 30/06/2026
5/22	M. 4	C. 1	I.1.1	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	J51B22000790006	PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA POLO INFANZIA ZEROSEI			AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 2.560.000,00	AVVIATO	AGG. DEI LAVORI 31/05/2023 INIZIO LAVORI 30/11/2023 CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2025 COLLAUDO 30/06/2026
21/22	M. 4	C. 1	I.1.2	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	J56F22000260006	DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO MENSA IN VIA E. TOTI E RICOSTRUZIONE CON DELOCALIZZAZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA VERDI VIA VERDI PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		02/02/2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 324.000,00	AVVIATO	AGG. DEI LAVORI 31/08/2023 INIZIO LAVORI 30/11/2023 CONCLUSIONE LAVORI 31/12/2025 COLLAUDO 30/06/2026
5/18	M. 4	C. 1	I.3.3	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	J52J23000070006	NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA, DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA SAN ANTONIO		03/04/2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 5.550.000,00	IN FASE DI PROGETTAZIONE	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 15/09/2023 INIZIO LAVORI 30/11/2023 CONCLUSIONE LAVORI 31/03/2026 COLLAUDO 30/06/2026
4/18	M. 4	C. 1	I.3.3	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	J56F19000020001	SCUOLA ELEMENTARE RIPALTA VIA RIPALTA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA RIPALTA - NUOVA COSTRUZIONE PER SOSTITUZIONE DI PARTE DELL'EDIFICIO ESISTENTE MUTUI BEI 2018-2020	€ 1.600.000,00		AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 3.100.000,00	IN FASE DI ESECUZIONE	AGG. DEI LAVORI INIZIO LAVORI CONCLUSIONE LAVORI COLLAUDO
	M. 2	C. 1	I.1.1	AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMICA CIRCOLARE REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERANAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI	J57B22000380005	"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"			AMMESSO FINANZIAMENTO	€ 902.981,82	IN FASE DI PROGETTAZIONE	